

Expansion de GO

**Quatrième voie à Kitchener
et gare Bloor
(Correspondance vers les
réseaux de la TTC)
Comité de liaison avec les
équipes de construction**

Jeudi 14 novembre 2024



ORDRE DU JOUR

- Bienvenue et présentations
- Reconnaissance du territoire
- Moment de sécurité
- Aperçu de l'expansion de GO
- Quatrième voie à Kitchener
 - Aperçu du projet
 - Calendrier du projet
 - Progression des travaux
 - À quoi s'attendre ensuite
- Correspondance vers les réseaux de la TTC à Bloor
 - Aperçu du projet
 - Calendrier du projet
 - Progression des travaux
 - À quoi s'attendre ensuite
- Discussion du comité
- Engagement communautaire

Reconnaissance des terres

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Prenons un moment pour reconnaître que nous nous trouvons sur des terres qui ont été, et continuent d'être, la demeure de nombreux peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Wendat.

Nous sommes tous des gens visés par les traités. Nombre d'entre nous sont arrivés ici en tant que colons, immigrants ou involontairement dans le cadre de la traite transatlantique des esclaves, dans cette génération ou dans les générations précédentes.

Nous reconnaissons les répercussions historiques et continues de la colonisation et la nécessité de travailler à une réconciliation significative avec les premiers gardiens de ces terres.

Nous reconnaissons que Metrolinx exerce ses activités sur des territoires et des terres couverts par de nombreux traités qui affirment et valorisent les droits des communautés, des Nations et des Autochtones.

Nous comprenons l'importance de travailler à la réconciliation avec les premiers gardiens de ces terres. À Metrolinx, nous mènerons nos activités en nous fondant sur la confiance, le respect et la collaboration.



Moment de sécurité

Aperçu de l'expansion de GO

Le programme d'expansion de GO fournira une série d'améliorations dans toute la RGTH :

Plus de service toute la journée



Service dans les deux directions



La capacité de trains toutes les 15 minutes ou mieux



Une flotte plus rapide et plus efficace



Des gares plus accessibles



Une gare Union plus grande



Plus de 10 000 trajets hebdomadaires à partir de 3 500 trajets hebdomadaires en 2019


Les nouveaux trains atteindront une vitesse de 140 km/h entre les gares, ce qui rendra le train GO plus rapide que la voiture dans -presque tous les cas.

Amélioration de l'accès aux gares et de l'embarquement et du débarquement

Capacité de circulation des trains et des passagers pour le reste du siècle

Aperçu du projet de quatrième voie à Kitchener

PROJECT TIMELINE



This timeline may be subject to change due to weather or unforeseen circumstances

TERMINÉ

Réalignement du chemin de fer

- Correspondance de la rue Bloor à l'avenue Perth
- Nouveau pavage en asphalte
- Accotement granulaire, cailloux de rivière
- Arbres, arbustes, plantes vivaces et vignes



TERMINÉ

Panneaux de signalisation remis à neuf

- Panneaux existants réinstallés le long du sentier ferroviaire



TERMINÉ

Panneaux de signalisation de terminus de rue

- Parc de l'avenue Ernest
- Avenue Perth
- Avenue Wallace
- Les panneaux de signalisation restants seront installés au printemps 2025



EN COURS

Gare GO de Bloor

- Coffrage retiré de la partie centrale du tunnel
- Coulage de béton terminé pour le toit du tunnel au pavillon
- Travaux électriques et mécaniques



À VENIR

Gare GO de Bloor

- Raccordement au tunnel existant
- Retrait de l'étalement temporaire
- Imperméabilisation
- Acier structurel du pavillon



À VENIR

Parc de l'avenue Ernest

- Clôture décorative
- Installation de treillis de câbles de mur de vigne



À VENIR

Gare GO de Bloor

- Installation de dalles de voie au-dessus du tunnel UP Express
- Micropieux



Aperçu du projet de correspondance de la gare Bloor à la TTC

ÉCHÉANCIER DU PROJET

Activité	2024				2025				2026	
	Hiver	Printemps	Été	Automne	Hiver	Printemps	Été	Automne	Hiver	Printemps
Nouvelle structure piétonnière en boîte										
Travaux du bâtiment Crossway										
Travaux de la station de la TTC										

Cet échéancier peut être assujéti à des modifications en raison de conditions météorologiques ou de circonstances imprévues.

EN COURS

Injection de coulis



- Injection de coulis à la structure piétonnière en boîte



EN COURS

Rénovation et réparations à l'intérieur du bâtiment Crossways

- Dalle d'ouverture excavation pour escaliers et ascenseurs à l'intérieur du bâtiment Crossways
- Installation des infrastructures de postes de péage à l'intérieur du bâtiment Crossways au niveau P2. (futur hall de gare)



À QUOI S'ATTENDRE ENSUITE

Construction de la structure piétonnière en boîte

- Excavation
- Imperméabilisation

Calendrier des travaux

- Travaux prévus pendant la nuit de dimanche à jeudi, de 20 h à 5 h (5 nuits par semaine).

Répercussions sur la communauté : Bruit, poussière et lumière.

- Des moniteurs de bruit et d'air ont été installés autour de la zone du projet pour s'assurer que les exigences du projet sont respectées. Tout dépassement sera signalé et atténué, dans la mesure du possible.




À QUOI S'ATTENDRE ENSUITE

Installation de l'atténuateur de générateur à la gare GO de Bloor

- L'installation de l'atténuateur de générateur est prévue pendant la journée, du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h.

Répercussions sur la communauté : Bruit

- La poussière provenant de l'excavation sera contenue à l'intérieur de la zone clôturée.
- Il y aura du bruit pour les entreprises proches de la zone des travaux.
- L'accès au service Kiss & Ride ne sera pas touché, et le contrôle de la circulation sera mis en œuvre, et des panneaux de signalisation appropriés seront affichés pendant la durée des travaux.



Discussion du comité

Engagement communautaire

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Des mises à jour seront communiquées à la communauté par :

- Délais de livraison de Postes Canada
- Bulletin d'information électronique bimensuel de Toronto Ouest
- Site Web du projet (metrolinx.com/kitchener)
- Réunion mensuelle du Comité de liaison avec les équipes de construction (CLEC)
- Prochaines réunions publiques virtuelles et en personne
- Événements éphémères communautaires à venir
- Numéro de téléphone de Toronto Ouest : 416-202-6911
- Courriel de Toronto Ouest : TorontoWest@metrolinx.com
- X : @GOExpansion
- Metrolinx Participez

This presentation is available in English upon request. If interested, please send an email to TorontoWest@metrolinx.com

